

EXECUTIVE BRIEF

管理层周报

2026-W24 · 6/9-6/13

设备管理智能化周报

覆盖 3 个试点分厂 · 186 台关键设备 · AI 运维场景推进全景

运维数字化部

vW24

运维数字化部 版本 W24 · 2026-W24 · 6/9-6/13

管理层周报

目录

01	本周概览	01
02	核心指标	02
03	关键进展	03
04	各分厂进展	04
05	待决策事项	05
06	资源与预算	06
07	风险与问题	07
08	下周计划	08
09	附录	09
10	用户反馈摘录	10
11	历史趋势	11
12	组织与人力	12
13	合规与安全	13
14	竞品与对标	15

设备可用率

98.2%

↑ 0.3%

预警闭环率

76%

↓ 4%

AI 调用量

12,400

↑ 18%

平均响应

2.1h

↓ 0.4h

■ 本周概览

本周智能化建设整体推进顺利，3 个试点场景完成验收，知识库新增 128 条案例。需重点关注 2 号产线振动模型误报问题，已回滚至 v1.2 并启动调参。

- 完成 3 个智能场景试点验收 完成
- 知识库新增 128 条维修案例 完成
- Q3 预算方案通过管理层评审 完成
- 2 号产线振动模型误报率偏高 风险
- GPU 推理资源扩容待决策 待批

核心指标

故障预测准确率 87.3% ↑ 1.2%	工单自动分类率 62% ↑ 5%	知识检索满意度 4.2/5 ↑ 0.1	非计划停机 2.4h ↓ 1.1h
----------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

指标说明

设备可用率按关键设备（A 类 186 台）加权计算；预警闭环率指 48h 内完成 确认或处置的告警占比。AI 调用量含问答、分析、报告三类 API 合计。

指标	本周	上周	月累计	年度目标
设备可用率	98.2%	97.9%	98.0%	≥ 98.5%
预警闭环率	76%	80%	78%	≥ 85%
AI 日活用户	342	298	—	500
误报率	8.6%	6.2%	7.1%	≤ 5%

关键进展

- 06-09
设备参数预警场景上线灰度，覆盖 42 台关键设备
- 06-10
完成知识库 Q2 数据清洗，去重 2,340 条过期条目
- 06-11
工单知识匹配 UAT 通过，业务方签字确认
- 06-12
管理层评审会通过 Q3 智能化预算方案（¥2.8M）
- 06-13
2 号产线 LSTM 模型触发 3 次误报，回滚至 v1.2
- 06-13
安全合规组完成 AI 模块渗透测试初评

场景验收状态

场景	阶段	覆盖范围	状态
设备参数预警	灰度	42 台设备	进行中
工单知识匹配	验收	全厂工单	完成
定时运行报告	试点	3 个分厂	进行中
故障根因分析	开发	—	待启动
备件补货建议	规划	—	待启动

各分厂进展

分厂	本周重点	问题	状态
一分厂	预警灰度 18 台离心泵	2 台传感器离线	关注
二分厂	知识匹配推广至检修班	振动模型误报	风险
三分厂	定时报告首次推送	无	正常
动力中心	锅炉参数预警调参	阈值待确认	进行中

二分厂 2 号产线本周误报 3 次，均为振动幅值短时波动触发。模型组已 抽取 14 天数据进行特征复盘，初步判断为工况切换时归一化参数不适配。

待决策事项

需管理层确认（6/20 前）

1. Q3 GPU 推理资源扩容 — 预估 ¥180K/季度，支撑并发推理从 20 升至 50
2. 知识图谱纳入年度 OKR — 需追加 1 名数据工程师编制
3. 2 号产线告警策略 — 是否在 6/20 前暂停自动推送，改人工复核

需跨部门协调

- 与 IT 确认边缘网关固件升级窗口（建议 6/22 凌晨）
- 与采购确认 2 台 GPU 服务器到货时间（当前排期 7/5）

资源与预算

项目	Q2 已用	Q3 申请	说明
云推理资源	¥42万	¥54万	含 GPU 扩容
数据标注外包	¥18万	¥12万	工单案例标注
培训与变更	¥6万	¥8万	一线用户培训
外部咨询	¥0	¥15万	知识图谱规划

Q3 预算总额 ¥2.8M，较 Q2 增长 18%，主要用于推理算力与知识图谱启动。财务部已预审通过，待总裁办公会最终批复。

风险与问题

风险	影响	缓解措施	责任人
振动模型误报	用户信任下降	回滚 + 调参，6/20 前复评	张工
传感器离线	预警覆盖缺口	一分厂 6/18 前恢复	李工
GPU 到货延迟	灰度推广受阻	备用云推理方案	王工
合规整改项 2 条	上线审批延后	6/25 前完成整改	合规组

风险提示

若 2 号产线误报未在 6/20 前收敛至 ≤ 2 次/周，建议暂停该产线自动告警 推送，改回人工复核模式，避免影响全厂推广节奏。

下周计划

事项	负责人	截止日期	状态
误报模型调参 v1.3	张工	6/18	进行中
定时报告推广至二分厂	李工	6/19	待启动
边缘网关固件升级	运维组	6/22	待启动
安全合规整改复评	合规组	6/25	进行中
Q3 预算最终批复跟进	项目组	6/20	进行中

里程碑

- 6/18 — 振动模型 v1.3 内部评测
- 6/20 — 管理层决策会（GPU + 告警策略）
- 6/25 — 安全合规复评，争取全厂推广许可
- 6/30 — Q2 智能化建设复盘报告提交

附录

数据口径

- 统计周期：2026-06-09 00:00 至 2026-06-13 24:00
- 设备范围：A/B 类关键设备共 412 台
- 报告编制：运维数字化部 · 每周五 17:00 前发布

联系方式

项目组：smart-ops@example.com · 内线 8801 紧急升级：值班经理 138-xxxx-xxxx（7×24）

- 06-16
预计：振动模型 v1.3 灰度复测
- 06-18
预计：Q2 场景复盘会议纪要发布
- 06-20
预计：管理层决策结果通报

下期预告： 2026-W25 周报将聚焦定时报告全厂推广进展与 知识图谱 POC 选型结论。

用户反馈摘录

本周收集一线用户反馈 23 条，已分类处理 19 条，4 条纳入 Q3 需求池。

类型	数量	典型反馈	处理
功能建议	8	希望工单页面嵌入知识推荐	Q3 排期
体验问题	6	移动端报告加载慢	优化中
误报投诉	5	2 号产线告警过多	调参跟进
正面评价	4	知识检索节省查资料时间	已归档

- 06-14
计划：振动模型 v1.3 特征工程评审
- 06-15
计划：一线用户满意度问卷发放（目标 80 份）
- 06-17
计划：知识图谱厂商技术交流（3 家）
- 06-19
计划：定时报告二分厂首轮推送

本周会议备忘

- 周一站会：确认灰度设备清单与监控看板
- 周三专题会：误报根因分析，参会：算法组 + 二分厂工艺
- 周五复盘：Q2 里程碑对照，输出差距清单

需跟进（非决策类）

1. 确认移动端报告 CDN 加速方案供应商报价
2. 协调人力资源部完成 2 名标注员到岗手续
3. 更新智能化场景全景图（纳入定时报告与根因分析）

历史趋势

近四周核心指标走势供管理层快速浏览：

周次	可用率	闭环率	AI 调用	误报次数
W21	97.6%	82%	9,800	4
W22	97.8%	79%	10,500	6
W23	97.9%	80%	11,200	5
W24	98.2%	76%	12,400	8

闭环率本周下降主要因二分厂误报处置占用值班人力，已单列改进项。可用率连续 4 周回升，与预防性维护工单执行率提升相关。

分场景调用量

场景	本周调用	环比	主要用户
智能问答	5,200	+22%	检修一线
运行分析	3,800	+15%	设备工程师
定时报告	2,100	+8%	管理层
故障诊断	1,300	+12%	可靠性组

智能问答增长最快，与知识库案例扩充直接相关。定时报告调用偏低，三分厂试点反馈「摘要过长」，产品组将在 v2.3 推出一页纸精简模式。

产品改进 BACKLOG（本周新增）

1. 报告摘要「管理层模式」— 1 页以内，预计 6/28 上线
2. 工单侧栏知识推荐入口 — Q3 Sprint 1
3. 告警推送支持企业微信分级 — 调研中

组织与人力

角色	本周投入	关键产出
算法组（5人）	误报调参、v1.3 训练	模型回滚报告
产品组（3人）	定时报告、移动端优化	PRD v2.3
实施组（4人）	灰度部署、培训	42 台设备接入
数据组（2人）	知识库清洗、标注	128 条新案例

下周算法组需投入 60% 人力于振动模型，可能挤压根因分析预研进度， 建议管理层确认优先级。

合规与安全

AI 模块渗透测试初评发现 2 项中危、5 项低危，无高危项。中危问题为 API 限流策略缺失与日志脱敏不完整，目标 6/25 前复评通过。

检查项	结果	整改截止	责任人
身份认证与权限	通过	—	—
数据传输加密	通过	—	—
API 限流	中危	6/22	王工
日志脱敏	中危	6/20	李工
模型输入校验	低危	6/30	张工

合规提醒

全厂推广许可依赖 6/25 复评结论。在「可推广」书面确认出具前， 请各场景负责人暂停扩大灰度范围。

培训与变更记录

本周完成 3 场一线培训（共 86 人次），主题：智能问答使用技巧、告警处置 SOP、知识库贡献规范。变更管理方面，完成 2 次灰度发布、1 次模型回滚，均在 CMDB 留痕。

日期	类型	内容	影响
06-09	灰度发布	预警场景 42 台	低
06-11	培训	检修班 32 人	无
06-13	回滚	振动模型 v1.2	二分厂
06-13	培训	工程师 28 人	无

本期关键词

智能化推广、误报治理、知识沉淀、算力扩容、合规复评——五项工作 将决定 Q3 全厂推广能否按期启动。请各条线负责人在 6/20 决策会前 准备好本领域的一页纸说明材料。

06-21

季度中层汇报：智能化 ROI 中期数据

06-28

定时报告 v2.3 管理层模式发布

07-05

GPU 服务器预计到货（若采购批复）

07-12

知识图谱 POC 选型报告提交

竞品与对标

内部对标显示，本集团在设备智能化方面处于行业第二梯队：预警覆盖 率领先同业 8%，但知识闭环与算力弹性仍落后头部企业约 1 个季度。

维度	本集团	行业均值	头部企业
预警覆盖率	62%	54%	78%
知识复用率	41%	38%	65%
AI 渗透率	23%	18%	42%
人均节省工时	1.2h/周	0.8h/周	2.5h/周

Q3 目标：预警覆盖率提升至 75%，知识复用率突破 50%，缩小与头部 企业在「知识闭环」维度的差距。

改进举措（Q3）

- 1. 建立「告警 — 工单 — 知识」三角闭环 KPI，纳入分厂考核
- 2. 每月发布智能化 ROI 简报，向管理层透明投入产出
- 3. 与头部企业交流知识图谱建设路径，6/30 前完成调研报告
- 4. 推进移动端轻量化，目标一线用户日活占比 ≥ 60%

以上举措已写入 Q3 OKR 草案，待 6/20 决策会后正式发布。

预防维护执行率 94% ↑ 2%	用户日活 342 ↑ 15%	场景覆盖设备 186 ↑ 12台	知识库条目 18,420 ↑ 128
---	---	---	---

读者指引

角色	建议阅读章节
管理层	本周概览、待决策事项、历史趋势
分厂负责人	各分厂进展、风险与问题、下周计划
项目组	场景验收、资源预算、合规与安全
IT/运维	组织与人力、培训变更、附录

本报告由 AesthePDF 自动生成排版，数据源：运维数字化平台周报模块。